

CERTIFICACION Nº **01** de la edificación con referencia

VIV. 73- LA VIÑUELA I/a

Certifico que se encuentran ejecutadas las partidas descritas de la obra referenciada a continuación:

| | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|
| OBRA | 11 VIV. AISLADAS (FASE I/a) CORRESP. AL MOD Y ADAPT CTE | | |
| SITUACION | SECTOR UR-1-C EMBALSE DE LA VIÑUELA (MÁLAGA) | | |
| PROMOTOR/A | ECONOMÍAS AGRARIAS, SL | NIF/CIF | B01831056 |
| CONSTRUCTOR/A | RAIMUNDO NAVARRO, SLU | NIF/CIF | B93036333 |
| CAPITULOS | % DE PARTIDA | % EJECUTADO DE LA PARTIDA | % EJECUTADO DE OBRA |
| 01 Demolición y actuaciones previas | 3,00% | 100,00% | 3,00% |
| 02 Acondicionamiento del terreno | 3,45% | 100,00% | 3,45% |
| 03 Cimentación y urbanización parcela | 22,00% | 75,00% | 16,50% |
| 04 Saneamiento y evacuación | 3,00% | 85,00% | 2,55% |
| 05 Cubiertas | 9,00% | 100,00% | 9,00% |
| 06 Albañilería | 10,00% | 90,00% | 9,00% |
| 7.1 Solados y pavimentos | 6,00% | - | |
| 7.2 Enfoscados, guarnecidos, falsos techos | 3,93% | 80,00% | 3,14% |
| 7.3 Alicatados, chapados, remates | 8,81% | - | |
| 08 Carpintería | 10,00% | 10,00% | 1,00% |
| 09 Vidrios | 3,00% | - | |
| 10 Pinturas | 1,39% | - | |
| 11 Fontanería y sanitarios | 2,43% | 50,00% | 1,22% |
| 12 Electricidad y telecomunicaciones | 4,00% | 25,00% | 1,00% |
| 13 Climatización-aerotherm-ventilación mecánica | 5,00% | 35,00% | 1,75% |
| 14 Señalítica y mobiliario | 0,30% | - | |
| 15 Gestión de residuos | 0,50% | 50,00% | 0,25% |
| 16 Control de calidad | 0,59% | 80,00% | 0,47% |
| 17 Seguridad y salud | 3,60% | 52,33% | 1,88% |
| TOTAL | 100,00% | | 54,21% |

PORCENTAJE CERTIFICACIONES ANTERIORES

0,00%

TOTAL % EN CERTIFICACION Nº 01

54,21%

Y para que conste y surta efectos oportunos, extendo y firmo el presente en EL EJIDO a **4 de enero de 2023**

José Jesús Martín Palmero
ARQUITECTO

Manuel Martos Herrero
ARQUITECTO

ECONOMÍAS AGRARIAS, SL
PROMOTOR

RAIMUNDO NAVARRO, SLU
CONSTRUCTOR